



Entreprenørens egenkontroll ved arbeid i offentlig veg

Vår referanse / saksnummer:

Fylkesvegnummer:

Skjema må være utfylt og oss i hende senest 14 dager etter at vegområdet er istandsatt midlertidig eller permanent. Ved midlertidig istandsettelse sendes egenkontrollskjema inn på nytt med dato for permanent ferdigstilling. Garantitiden gjelder fra den dato egenkontrollskjema for permanent ferdigstilling er mottatt hos Nordland fylkeskommune.

Vær oppmerksom at det er krav til bilder der det er satt av plass til filnavn/bilder.

Avvik for angitt massetype beskrives under merknader.

Opplysninger om utført arbeid (sett kryss)

Fylles ut før oppstart av arbeidet:	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Dato	Filnavn / bildnr
Samferdselsdepartementets veileder til ledningsforskriften av 19.05.2022 er lest					
Eksisterende kabler og annet utstyr på stedet kartlagt og merket opp					
Det har vært holdt befaring med vegeier					
Det er gitt tillatelse til å grave nærmere trestamme enn 5 meter eller under trekroner (dryppsone)? (legg ved bilde av treet)					
Det er utarbeidet tilstrekkelig detaljerte planer for arbeidet					
Det er en godkjent arbeidsvarslingsplan for dette arbeidet					
Det er tatt bilder av stedet før oppstart					

Fylles ut fortløpende:

Asfaltdekke er skjært eller brustein fjernet som beskrevet i Statens vegvesens rutiner for graving og legging av ledninger over, under og langs offentlig veg					
Utkiling er foretatt i henhold til krav					
Direktiv som gjelder eksisterende og nye ledningsanlegg er fulgt					
Fundament i grøftebunn er komprimert					
Omfilling rundt ledninger/kabler er utført og komprimert etter gjeldende bestemmelser					
Oppbygging av overbygning over omfyllingsmasser er gjennomført etter gjeldende bestemmelser					
Stedlige masser er brukt til gjenfylling i overbygningen					
Til forsterkningslag er det brukt					
mm pukk					



	Ja	Nei	Ikke aktuelt	Dato	Filnavn / bildnr
Til forkiling over forsterkningslag er det brukt 0–32 mm T1 grus					
Til bærelag er det brukt følgende tilkjørte masser					
Det er brukt masser etter spesiell godkjenning					
Gjennfylling er komprimert lagvis i 200 mm tykke lag					
Klebing med bitumen er utført					
Slitelag er lagt med tilpasset tykkelse etter gjeldende bestemmelser					
Asfaltveieseddel er lagt ved					
Overdekking av kabler/rør er i samsvar med gjeldende bestemmelser					
Berørt utstyr på og langs vegen (skilt etc.) er i orden					
Berørt grøntanlegg er ordnet etter eiers krav					
Masser med uønskede arter er levert på godkjent mottaksplass, oppgi navn på mottaksplass					
Forurensede masser er levert på godkjent mottaksplass, oppgi navn på mottaksplass					
Ledningsnett og øvrig vegutstyr som er flyttet, fjernet eller etablert er målt inn i samsvar med standard og sendt Nordland fylkeskommune på SOSI-format					
Istandsetting etter gravearbeidet er permanent (det skal sendes med bilder av anlegget inkl. reetablerte vegobjekter)					

Beskriv gjenstående arbeider:

--

Resterende arbeid er planlagt utført (dato/måned/år):

Dato:

Entreprenør:

Underskrift entreprenør:

Skjema med vedlegg sendes til:

epost post@nfk.no eller Nordland fylkeskommune, Fylkesveg, Fylkeshuset, 8048 BODØ.